

ひ 教 施 発 第 31 号  
平 成 28 年 7 月 26 日

文部科学大臣 殿

ひたちなか市長 本間 源基

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	67.8	75.3
中学校	62.7	70.4
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	25.0	28.6

##### 【所見】

耐震化事業において、小学校では、那珂湊第三小学校体育館の改築に伴う旧体育館の解体、東石川小学校、田彦小学校及び長堀小学校の校舎の補強が、中学校では、大島中学校体育館の改築に伴う旧体育館の解体及び勝田第三中学校校舎の補強について、計画期間内に完了できずに平成27年度に事業を繰り越したものの、予定事業については全て実施することができた。これにより、本市地域防災計画において避難所に指定されている学校体育館については、全て耐震化が完了することができた。校舎については、平成29年度に耐震化率100%を目指し、引き続き耐震化を促進していく。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>中根小学校, 勝倉小学校, 三反田小学校, 枝川小学校, 市毛小学校, 佐野小学校, 堀口小学校, 高野小学校, 長堀小学校, 那珂湊第一小学校, 磯崎小学校, 阿字ヶ浦小学校, 阿字ヶ浦中学校の体育館については, 耐震補強工事に併せてトイレ改修工事を実施し, 洋式化及びドライ化を図った。</p> <p>また, 田彦小学校体育館と那珂湊中学校校舎は改築工事に合わせ, 那珂湊第一小学校校舎と大島中学校校舎は耐震補強工事に合わせて太陽光発電設備の設置を行った。これらにより, トイレ環境の改善, 環境教育への活用及び避難所機能の向上が図られた。</p> <p>今後も, トイレ改修計画に基づき, 年次的に改修をすすめ, 平成32年度までに全て完了を目指していく。</p>
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>地域のスポーツ振興に寄与することを目的とした学校開放事業に資するため, 大島中学校体育館改築に合わせて学校クラブハウスを設置した。</p> <p>また, 那珂湊中学校校舎改築に合わせて単独校調理場を整備し, ドライシステムに対応した学校調理場の整備が図られた。</p>
---

## 2 事後評価の時期及び方法について

計画した全ての事業が完了した後、ひたちなか市教育委員会事務局において事後評価を行い、その結果を本市のホームページで公表する。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。  
耐震化については、次年度以降も、本市策定の「ひたちなか市学校施設耐震化整備計画」に基づき計画的に進めていき、平成29年度の完了を目指す。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 ひたちなか市公立学校等施設整備計画

都道府県名	茨城県
市町村名	ひたちなか市

2 計画作成主体 ひたちなか市

3 計画期間 平成24年度～平成26年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考	
									事由	変更年月日		
中根小学校(Ⅰ期工事)	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成26年8月18日					
中根小学校(Ⅱ期工事)	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成26年8月18日					
中根小学校(Ⅰ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋		○	平成26年8月18日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
中根小学校(Ⅱ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋		○	平成26年8月18日		追加	平成24年10月26日		
勝倉小学校(Ⅰ期工事)	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成26年8月12日					
勝倉小学校(Ⅱ期工事)	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成26年8月12日					
勝倉小学校(Ⅰ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋		○	平成26年8月12日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
勝倉小学校(Ⅱ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋		○	平成26年8月12日		追加	平成24年10月26日		
三反田小学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成26年6月30日					
三反田小学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成26年6月30日					
三反田小学校(Ⅰ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋		○	平成26年6月30日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
三反田小学校(Ⅱ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋		○	平成26年6月30日		追加	平成24年10月26日		
枝川小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成26年7月14日					
枝川小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋		○	平成26年7月14日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
東石川小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年2月8日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
東石川小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成27年2月25日					
東石川小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋		×		平成18年度に実施済のものを誤って追加計上したため。	追加 取下	平成25年4月25日 平成26年9月30日	平成25年4月25日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加したが、平成26年9月30日付けの施設整備計画の変更に伴い、取下げた。	
東石川小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年2月25日		追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	

市毛小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成26年2月7日			
市毛小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋		○	平成26年2月7日	追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
佐野小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年12月12日			
佐野小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成26年3月27日			
佐野小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋		○	平成26年3月27日	追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
堀口小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成26年2月7日			
堀口小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋		○	平成26年2月7日	追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
高野小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成26年3月27日			
高野小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋		○	平成26年3月27日	追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
田彦小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成28年1月25日			
田彦小学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成26年7月8日			
田彦小学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成26年7月8日			
田彦小学校(Ⅰ期工事)	③	2301	太陽光発電等			○	平成26年7月8日	追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
田彦小学校(Ⅱ期工事)	③	2301	太陽光発電等			○	平成26年7月8日	追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
長堀小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年7月22日			
長堀小学校	①	0501	地震補強	屋	R	○	平成27年3月12日			
長堀小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋		○	平成27年3月12日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
長堀小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年3月12日	追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
那珂湊第一小学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年1月26日			
那珂湊第一小学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年1月26日			
那珂湊第一小学校(Ⅰ期工事)	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成27年1月26日			
那珂湊第一小学校(Ⅱ期工事)	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成27年1月26日			
那珂湊第一小学校	①	0501	地震補強	屋	RS	○	平成26年10月10日			
那珂湊第一小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋		○	平成26年10月10日	追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
那珂湊第一小学校(Ⅰ期工事)	③	2301	太陽光発電等			○	平成27年1月26日	追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
那珂湊第一小学校(Ⅱ期工事)	③	2301	太陽光発電等			○	平成27年1月26日	追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
那珂湊第三小学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	屋	R	○	平成27年3月10日			
那珂湊第三小学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	屋	R	○	平成27年3月10日			
那珂湊第三小学校(Ⅲ期工事)	①	0204	不適格改築	屋	R	○	平成27年6月12日			
磯崎小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成27年3月30日			
磯崎小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋		○	平成27年3月30日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
阿字ヶ浦小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成27年3月10日			
阿字ヶ浦小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋		○	平成27年3月10日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

勝田第一中学校	①	0204	不適格改築	校	S	○	平成27年3月30日				
勝田第一中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年3月9日		追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
勝田第二中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年3月9日		追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
勝田第三中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年12月11日				
勝田第三中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成27年3月31日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
勝田第三中学校	④	1601	学校クラブハウス	—	R	×		補助事業不採択により、市単独事業で実施した。	追加 取下	平成25年9月10日 平成26年4月30日	平成25年9月10日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加したが、平成26年4月30日付けの施設整備計画の変更に伴い、取下げた。
佐野中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成27年3月31日				
佐野中学校	④	1601	学校クラブハウス	—	R	×		補助事業不採択により、市単独事業で実施した。	追加 取下	平成25年9月10日 平成26年4月30日	平成25年9月10日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加したが、平成26年4月30日付けの施設整備計画の変更に伴い、取下げた。
大島中学校	①	0502	(特)地震補強	校	S	○	平成25年10月19日				
大島中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成26年11月14日				
大島中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成27年6月3日				
大島中学校(Ⅰ期工事)	④	1601	学校クラブハウス	—	R	○	平成26年3月28日				
大島中学校(Ⅱ期工事)	④	1601	学校クラブハウス	—	R	○	平成26年11月14日				
大島中学校	③	2301	太陽光発電等			○	平成25年10月19日		追加	平成25年2月26日	平成25年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
田彦中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年3月25日		追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
那珂湊中学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成26年12月25日				
那珂湊中学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成26年12月25日				
那珂湊中学校(Ⅲ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成26年12月25日				
那珂湊中学校(Ⅰ期工事)	④	1202	単独校調理場(改築)	—	R	○	平成26年12月25日				
那珂湊中学校(Ⅱ期工事)	④	1202	単独校調理場(改築)	—	R	○	平成26年12月25日				
那珂湊中学校	③	2301	太陽光発電等			○	平成27年3月9日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
平磯中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年8月10日		追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
阿字ヶ浦中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成27年2月12日				
阿字ヶ浦中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋		○	平成27年2月12日		追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
市毛幼稚園	①	0502	(特)地震補強	園	S	×		事業実施年度を延期したため。(廃園の検討)	取下	平成26年4月30日	平成26年4月30日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
東石川幼稚園	①	0502	(特)地震補強	園	S	×		事業実施年度を延期したため。	取下	平成26年4月30日	平成26年4月30日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。