

平成25年度 施政方針達成状況調書(3月末現在)

1. 防災力の強化と災害時の安全安心の確保

No.	項目	事業計画	達成状況	事業達成率
1-1	地域防災計画の見直し (市民生活部 生活安全課)	○地域防災計画の見直し (風水害等災害計画編, 地震災害対策計画編, 津波災害対策計画編, 原子力災害対策編)	H25.8.21に開催した防災会議において, 地域防災計画(風水害等災害計画編, 地震災害対策計画編, 津波災害対策計画編)が承認・決定 防災会議委員報酬5名支出	100%
1-2	被災した道路の復旧 (建設部 道路建設課) (建設部 道路管理課)	○平成25年度災害復旧事業 12件 (道路補助災害復旧)	○工事完了 12件	100%
		○平成25年度災害復旧事業 154件 (道路単独災害復旧)	○工事着手 193件 (うち工事完了193件) 未発注 0件	100%
		○平成24年度災害復旧事業 13件 (道路補助災害復旧)	○工事完了 13件	100%
		○平成24年度災害復旧事業 4件 (道路単独災害復旧)	○工事着手 4件 (うち工事完了 4件)	100%
		○平成23年度災害復旧事業 2件 (道路補助災害復旧)	○工事完了 2件	100%
1-3	下水道の災害復旧 (建設部 下水道課)	○震災により被害のあった下水道施設の復旧工事 ・工事予定箇所 12箇所	○工事完了 12箇所	100%
		○震災により被害のあった下水道施設の復旧工事 ・工事予定箇所 29箇所	○工事完了 29箇所	100%
1-4	河川の災害復旧 (建設部 河川課)	○工事 擁壁災害復旧工事 ロックボルト9本 吹付枠工27m	○工事 擁壁災害工事 完了	100%
		○工事 災害復旧工事 7件 (河川災害補助5件, 排水路災害単独2件) 百色山排水樋管 L= 31.5m 丸山下排水樋管 L= 67.2m 勝倉第1排水樋管 L= 94.3m 勝倉第2排水樋管 L=102.0m 勝倉第5排水樋管 L= 10.0m 相金町排水路 L= 64.6m 百色山排水路 L= 52.0m	○工事 災害復旧工事 7件 完了	100%
1-5	法面保護の実施 (建設部 道路管理課)	○市道湊1-1号線法面保護工事 法面保護工事	○工事 完了 L= 47.0m 軽量盛土工 1,167㎡ ロックボルト工 33本 切土補強工 264本	100%
1-6	造成宅地滑動崩落緊急対策事業 (都市整備部 都市計画課)	○委託 家屋等調査委託 ○工事 本郷台団地盛土地盤対策工事(河川) 勝田台団地滑動崩落対策工事(都市計)	○委託 家屋等調査委託 完了 ○工事 本郷台団地盛土地盤対策工事 完了 勝田台団地滑動崩落対策工事 完了	100%
1-7	那珂湊地区液状化対策事業 (都市整備部 都市計画課)	○報償費 委員会報奨金 ○委託 那珂湊地区液状化地盤調査業務委託	○報償費 委員会報奨金 完了 ○委託 液状化地盤調査業務委託 完了	100%
1-8	漁港施設の復旧・復興 (経済部 水産課)	○漁港環境施設現況調査及び実施設計委託 ふれあい公園 釣り公園 漁港中央公園	・調査設計委託完了 3/14	100%
		○漁港前トイレ改修工事(建物, 外構)	・工事建物完了 12/10 " 外構完了 11/15	100%
1-9	那珂川河口の護岸整備 (経済部 水産課)	○那珂湊特定漁港漁場整備事業 (事業主体: 茨城県) 那珂湊漁港小川地区の護岸化工事	・茨城県発注済 平成26年度完了予定	50%
1-10	防災行政無線子局の整備 (市民生活部 生活安全課)	○防災行政無線子局新設工事 1基新設(阿字ヶ浦町地区)	平成26年3月14日完了	100%

No.	項目	事業計画	達成状況	事業達成率
1-1-1	津波避難計画策定事業 (都市整備部 都市計画課)	○津波避難路ハザードマップ作製業務委託	完了	100%
		○津波避難計画策定業務委託	完了	100%
1-1-2	津波避難誘導標識の設置 (市民生活部 生活安全課)	○那珂湊地区の沿岸地域 津波避難誘導標識の設置 (100箇所)	平成26年3月31日完了	100%
1-1-3	湊公園避難路の整備 (都市整備部 都市計画課)	湊公園津波避難路詳細設計業務委託	平成25年11月8日完了	100%
		湊公園津波避難路崖地対策工事	平成26年5月30日完了予定	50%
1-1-4	学校施設の耐震化 (教育委員会 施設整備課)	○小学校耐震補強実施設計委託 (校舎及び 体育館) 中根小外10校 ○小学校改築工事 (体育館) 田彦小, 湊一小 (2校) ○小学校耐震補強工事 (校舎及び体育館) 湊一小外8校 ○小学校解体工事 (体育館) 田彦小	○委託 完了8校, 委託中3校 ○改築工事 工事中2校 ○耐震補強 完了4校, 工事中5校 ○解体工事 完了	78%
		○小学校耐震補強工事 (校舎及び体育館) 佐野小, 湊一小 (2校)	○耐震補強 完了1校, 工事中1校	75%
		○中学校耐震補強・改築実施設計委託 (校 舎及び体育館) 勝田一中外4校 ○中学校改築工事 (校舎及び体育館) 湊中外1校	○委託 完了2校, 委託中3校 ○改築工事 工事中2校	64%
		○中学校耐震補強工事 (校舎) 大島中 ○中学校解体工事 (校舎) 湊中	○耐震補強 完了 ○解体工事 完了	100%
1-1-5	避難所への太陽光発電施設の 設置 (市民生活部 環境保全課)	○太陽光発電設備等設置工事 総合福祉センター 金上ふれあいセンター	○委託 実施業務計委託 完了 (9/24) 監理業務委託 完了 (3/24) ○太陽光発電設備設置工事 総合福祉センター 完了 (3/14) 金上ふれあいセンター 完了 (3/24)	100%
		○太陽光発電設備等設置工事 那珂湊総合福祉センター 老人福祉センター高場荘	○委託 監理業務委託 完了 (9/30) ○太陽光発電設備設置工事 那珂湊総合福祉センター 完了 (9/30) 老人福祉センター高場荘 完了 (9/30)	100%
1-1-6	配水管の耐震化 (水道事業所)	○配水管布設工事 10件 (L=1,735m, 65,419千円) ○配水管布設替工事 34件 (L=7,603m, 379,912千円) ○老朽管更新工事 2件 (L= 380m, 17,100千円) ○受託配水管布設工事及び消火栓設置工事 (L=655m, 52栓, 48,930千円)	○配水管布設工事 11件 (L=1,732.1m, 60,165千円) ○配水管布設替工事 31件 (L=7,218.8m, 371,025千円) ○老朽管更新工事 2件 (L= 408.8m, 12,758千円) ○受託配水管布設工事及び消火栓設置工事 (L= 861.2m, 44栓, 37,625千円) ※進捗率根拠 未契約 3件, 契約済未完了 0件, 完了 45件 (H26実施予定)	94%
1-1-7	湊系配水施設等改修 (水道事業所)	○上ヶ砂配水場 4件 土木・建築工事 (電気棟等) 電気・機械設備 (受変電設備等) (653,600千円) ○阿字ヶ浦配水場・十三奉行配水場 3件 土木・建築工事 (電気棟等) 電気・機械設備 (送水ポンプ等) (176,000千円) ○導水管布設工事 5件 (L=1,650m, 115,700千円) ○湊系配水施設等改修工事監理業務委託 (9,555千円)	○上ヶ砂配水場 4件 (うち4件契約済み未完了) 土木・建築工事 (電気棟等) 電気・機械設備 (受変電設備等) (24,969千円) ○阿字ヶ浦配水場・十三奉行配水場 3件 (うち3件契約済み未完了) 土木・建築工事 (電気棟等) 電気・機械設備 (送水ポンプ等) (15,792千円) ○新10号さく井工事 (23,289千円) ○導水管布設工事 5件 (L=1,289m, 92,400千円) ○湊系配水施設等改修工事監理業務委託 (1,764千円) ※進捗率根拠 未契約0件, 契約済未完了 7件, 完了7件	75%

No.	項目	事業計画	達成状況	事業達成率
1-18	上坪浄水場更新計画の策定 (水道事業所)	○上坪浄水場更新工事基本設計(その1)の策定	○上坪浄水場更新工事基本設計(その1)業務委託 14,070千円 ○市毛地内測量・地質調査業務委託 6,080千円 ※進捗率根拠 契約済未完了1件,完了1件	100%
1-19	災害用井戸の整備 (市民生活部 生活安全課)	○災害用井戸工事 那珂湊地区の6小学校への整備(湊一小,湊二小,湊三小,平磯小,磯崎小,阿字ヶ浦小)	那珂湊地区小学校5校(湊二小,湊三小,平磯小,磯崎小,阿字ヶ浦小)において平成25年12月25日完了 なお,湊一小については,掘削工事を行ったが,地盤が岩盤で地下水脈の存在がないことから,井戸整備を断念。 プール水の活用,フレキシブルタンクで対応する。	100%
1-20	水道断水時の給水対策 (水道事業所)	○フレキシブルタンクの購入 (5000タンク 120基)	○車両積載用飲料水タンク購入(120基) ※進捗率根拠 未契約0件,契約済未完了0件,完了1件	100%
1-21	空間放射線量の定期測定 (市民生活部 生活安全課)	○空間放射線量の定期測定 市内校庭・園庭,学童保育施設,公園において,1回/月測定	平成26年3月までに毎月(12回)実施 測定値は市ホームページで公表	100%
1-22	水道水の定期検査 (市民生活部 生活安全課)	○水道水の放射能検査実施 平成25年4月 1回/週 平成25年5月以降 1回/月	平成25年4月 1回/週実施 平成25年5月以降 1回/月実施 検査結果は市ホームページで公表	100%
1-23	放射線測定器の貸出 (市民生活部 生活安全課)	○市民へ放射線測定器の貸出	1,570回貸出	100%
1-24	原子力防災対策の充実 (企画部 企画調整課)	○事業者に対する原子力安全協定の見直し要求	・原子力所在地域首長懇談会による申し入れ (6/5) ・県央地域首長懇談会による申し入れ (7/19) ・両会合同による申し入れ(東京本社) (9/18) ・両会と事業者の間で覚書を交換 (3/5)	100%
1-25	市総合防災訓練の実施 (市民生活部 生活安全課)	○市総合防災訓練の実施	国,県,市が合同で大規模津波,地震防災総合訓練を実施(11/9)	100%

2. 震災からの復興と産業の振興

No.	項目	事業計画	達成状況	事業達成率
2-1	緊急雇用創出事業の実施 (経済部 商工振興課)	○つなぎ就業の機会提供 実施事業:22事業 雇用人数:78人	実施事業:22事業 雇用人数:58人	74%
2-2	企業誘致の取組(企業立地セミナー,ポートセールス) (企画部 企画調整課)	○セミナーにおけるひたちなか地区PRの実施(3回)	・いばらき企業立地補助金・産業再生特区説明会(5/29) ・いばらき産業立地セミナー(東京開催11/20,大阪開催1/28)	100%
		○常陸那珂港区PRのため,ポートセールス実施(2回)	中国・韓国ポートセールス(5/20~23) 定期コンテナ航路運航船社等を訪問	50%
		○地元雇用対策 企業と高校の進路指導教諭との情報交換会開催	6月に工場見学等(4社)に加えて,サービス業(1社)との情報交換会を実施	100%
2-3	制度金融対策の実施 (経済部 商工振興課)	○融資あっせん件数 430件 事業資金融資 200件 ひたちなか特別融資 230件 ○融資あっせん額 1,930,000千円 事業資金融資 1,120,000千円 ひたちなか特別融資 810,000千円	融資あっせん件数 429件 事業資金融資 197件 ひたちなか特別融資 232件 融資あっせん額 2,015,830千円 事業資金融資 1,213,120千円 ひたちなか特別融資 802,710千円	100%
2-4	産業活性化コーディネーターによる支援 (経済部 商工振興課)	○市内企業の訪問及び支援活動 活動人数:5人 連携件数目標:1,000件	連携件数:1,183件 各種補助金獲得56社 うちものづくり補助金21社	100%
2-5	新製品等開発事業費補助金 (経済部 商工振興課)	○新製品・新技術開発事業に係る補助金の交付 補助額:1社当たり1,000千円上限 企業数目標:5社	企業数:5社 補助額:4,000千円	100%
2-6	簡易型環境認証等取得支援 事業補助金の交付 (経済部 商工振興課)	○簡易型環境認証(RESE)等取得支援に係る補助金の交付 補助額:1件当たり100千円 件数目標:5件	件数:3件 補助額:300千円	60%
2-7	産業活性化フォーラムへの出展企業支援 (経済部 商工振興課)	○日立地区産業支援センター,日立市との共同による首都圏の技術・製品展示会への地元事業者出展の支援 補助額:2,000千円(日立地区産業支援センター)	第4回試作市場2013 日時:4/11~4/12 出展企業数:2社 第17回機械要素技術展 日時:5/19~5/21 出展企業数:1社	100%

No.	項目	事業計画	達成状況	事業達成率
2-8	コミュニティ交流サロンの運営補助 (経済部 商工振興課)	○ひたちなか商工会議所が運営するコミュニティ交流サロンの運営補助 補助額：2,320千円 来場者目標 まちかど交流館ふらっと 12,000人 チーム3710屋 4,000人 計16,000人	補助金支払済 来場者数: まちかど交流館ふらっと 11,549人 (対前年比108%) チーム3710屋 3,657人 (対前年比78%) 計15,206人	95%
2-9	プレミアム付商品券発行事業 (経済部 商工振興課)	○ひたちなか商工会議所が実施するプレミアム付商品券の発行支援補助 補助額：18,075千円 発行総額：330,000千円(500円券22枚綴りを3万セット) 使用期限：12月31日	9月29日,30日両日販売。各日即日完売 利用期間 10月1日から12月31日まで	100%
2-10	産業交流フェア事業 (経済部 商工振興課)	○ひたちなか市産業交流フェア 日時：11月2日(土)・3日(日)開催 場所：市総合運動公園 ○第29回みなの産業祭 日時：10月20日(日) 場所：那珂湊魚市場	○ひたちなか市産業交流フェア ・出店(展)団体：196団体 ・来場者：約7万人(2日間合計) ○第29回みなの産業祭 ・出店(展)団体：37団体 ・来場者：約1万人	100%
2-11	多様な農業担い手育成総合支援対策事業 (経済部 農政課)	○地域農業の担い手育成を目的として、認定農業者や農業後継者などが行う営農規模及び遊休農地の解消等を図るための機械等の導入及び施設等の整備に対する支援 ※事業費50万以上で経費の1/5以内(上限100万円)	補助件数：12件 補助額：10,110千円	100%
2-12	新規就農者の確保・育成 (経済部 農政課)	○新規就農者の確保・育成を図るため、JAひたちながが主体となり、野菜栽培の基本的な知識習得を目的とした「基礎講座」と「ステップ・アップ講座」開設を支援 ・募集受講生 30名 「基礎講座」 年間24回開催(第1,3木曜日)受講生15名 「ステップ・アップ講座」 年間12回開催(第2水曜日)受講生15名	開催回数 基礎講座 21回 ステップ・アップ講座 12回 受講者数 基礎講座 19名 ステップ・アップ講座 10名	100%
2-13	耕作放棄地の解消 (経済部 農政課)	○耕作放棄地の解消を促し、農地の有効活用と地域農業の持続的な発展を図る。 全耕作放棄地面積(H25)：32.6ha 目標利用権設定面積：1.0ha ※耕作放棄地となっている農地を借入れて耕作する農家に対して補助	農閑期に農家へ働きかける(昨年度実績0.7ha) 利用権設定面積：H25年度新規0.44ha 補助対象合計面積1.15ha 補助件数：4件(内2件がH25新規)	44%
2-14	ほしいも三ツ星認定農家の育成 (経済部 農政課)	○茨城ほしいも対策協議会が推進している「三ツ星生産農家」の育成を図るため、衛生加工のための機械・施設等の整備に要する経費の一部を助成する ※事業費の1/2以内(上限500千円)	補助件数：5件 補助額：1,898千円	95%
2-15	ふるさと農道整備事業の整備促進 (経済部 農政課)	○市毛・津田地区 国道6号横断に係る実施設計書作成・用地測量業務	実施設計書作成委託 完了(3/28)	100%
2-16	国営那珂川沿岸農業水利事業の推進 (経済部 農政課)	○全体事業費 782億円 ひたちなか市負担分 273,417千円 事業期間 平成23年度～平成36年度で債務負担行為設定済 平成25年度負担金 26,195千円	負担金支出済(8/30)	100%
2-17	産地水産業の強化 (経済部 水産課)	○海水紫外線滅菌装置更新 ○研修室改修工事 ○太陽光発電設備設置工事	設計委託 完了(8/30) 本体工事 完了(3/14)	100%
		○復興交付金公募型事業 那珂湊地区 磯崎地区 磯崎地区	那珂湊地区 補助金交付(9/4) 磯崎地区 補助金交付(9/4)	50%
2-18	観光振興計画見直し事業 (経済部 観光振興課) (企画部 企画調整課)	○計画期間平成28年3月で10年を迎えるにあたり、これまでの達成状況や成果を調査・検証し、現状把握とともに、ひたちなか海浜鉄道などの公共交通機関との連携を視野に入れ、これからの10年、20年、30年を見据えた本市の観光について、市民や事業者と協議・検討を行う。	計画見直し業務完了 (観光事業者との意見交換会、聞き取り調査、観光客アンケート調査、ワークショップ等を実施し、報告書を作成) ひたちなか海浜鉄道湊線延伸調査 (調査期間：5/16～11/30)	100%

No.	項目	事業計画	達成状況	事業達成率
2-19	観光宣伝推進事業 (経済部 観光振興課)	○観光CM及びTV出演 群馬、栃木テレビ、テレビ埼玉と契約し、CM放映、情報番組出演によるインフォマーシャルを実施する。 ・群馬テレビ CM放映(春秋2季)、出演4回 ・栃木テレビ CM放映(春秋2季)、出演2回 ・テレビ埼玉 CM放映(秋1季) ※計CM5季、出演6回予定(11回で計上)	・群馬テレビ CM放映(夏秋冬3季)、番組出演5回 ・栃木テレビ CM放映(夏秋冬3季)、番組出演4回 ・テレビ埼玉 CM放映(秋冬2季) ※CM8季、出演9回(計17回)	100%
		○震災前の年間入込客数350万人を目指し、北関東自動車沿線基点エリアにおいて海・食・観光施設・各イベントのPR事業を展開。 ※年間20回観光PR実施予定	観光PR実績(3月末) 【カテゴリー別】 ・SAでのPR 4件 ・他市町村でのPR 13件 ・イベントでのPR 15件 ・大型商業施設でのPR 7件 ※計39件実施 【実施場所別】 ・群馬 7件 ・栃木 10件 ・県内 12件 ・その他 10件 ※計39件実施	100%
2-20	観光資源(海・食・歴史)の活用 (経済部 観光振興課)	○観光資源(海)の活用 本市観光資源の根幹である「海」を海水浴事業にとどまらず、多様な視点で活用を図り、震災から落ち込んだ入込の回復につなげる。 ①海水浴場開設・運営支援 (阿字ヶ浦/平磯/姥の懐の3海水浴場) ②磯遊びの普及・PR (県外でのPR活動4回実施) ③多様な形態の海岸賑わい創出 (阿字ヶ浦海岸ライトアップ事業の開催) ④海を活用したニューツーリズム (ドッグプール、ビーチドッグランの開催)	①海水浴場入込客数 ・阿字ヶ浦海水浴場 7/13~8/18 入込客数85,050人 ・平磯海水浴場 7/13~8/18 入込客数31,691人 ・姥の懐マリンスパ 7/13~8/21 入込客数13,657人 計130,398人(対前年比55,366人増) ②磯遊びの普及 ・海の通年利用を促す為に、各種イベント等で磯遊びのPR実施 ③ランタンナイト800実施 ・7月13日~8月31日の毎週土曜日にビーチバレー、タヒチアンダンス、音楽ライブ、映画上映等のイベントに併せて、ランタン800個で浜辺を照らし賑わいを創出した。 ④ペットツーリズムの実施 ・ドッグプールの開催 9月/10回(365頭748人来場) ・ビーチドッグランの開催 4, 8, 9月/3回(41頭124人来場)	100%
2-21	音楽のまちづくり推進事業 (経済部 観光振興課)	○ひたちなか音楽のまちづくり(サウンドシップ) 市民ふれあいコンサート、福祉施設における訪問演奏、イベントにおける音楽演奏、市民音楽祭を開催する。 ・中庭コンサート12回 ・催事等コンサート19回 ※年間31回催事予定 ○ティーンズロックアジア 日中韓3ヶ国の青少年国際交流イベント開催・運営支援	登録団体:73団体 3月末実績 ・中庭コンサート:計11回/11団体演奏(6月・悪天候の為中止) ・催事等での演奏:計33回/117団体演奏 ◎実施回数:44回 ・ティーンズロックアジア:7/20開催(いばらきフェスティバルとして開催) 出演バンド11組、運営スタッフ770名稼働	100%
		○ロックフェスティバル 観光ブースでの宿泊案内及び観光PR ○キャンプビレッジ 運営支援 ○ティーンズロック 大会運営支援 ※年間3事業実施予定	・ロックフェス : 入込客数177,000人 ・キャンプビレッジ:利用者数 3,000人 ・ティーンズロック:入込客数 5,000人 ※実施件数:3件	100%
2-22	イベントへの協力・支援 (経済部 観光振興課)	○各種イベントにおいて、開催・運営を支援し、併せて賑わいの創出と地域振興を図る。 ・フラフェスティバル:大会運営,観光PR ・復興からの旅立ちいばらきフェスティバル (第1回ひたちなか花火と音楽の祭典)開催支援 ・ひたちなか祭り:祭り運営支援,音楽祭(本祭り/那珂湊地区) ・花火大会運営支援(3回) ・里浜づくり推進事業支援(阿字ヶ浦/磯崎 年間3件実施予定) ・湊鉄道100周年祭:広報,音楽祭 ・産業交流フェア:観光PR ・勝田マラソン:観光PR,音楽祭 ・磯節全国大会:広報,運営支援 ※年間14事業支援予定	【入込客数】 ・フラフェスティバル : 6,000人 ・ひたちなか花火と音楽の祭典 : 10,000人 ・ひたちなか本祭り : 100,000人 ・みなと八潮祭り : 20,000人 ・阿字ヶ浦海岸花火大会 : 30,000人 ・那珂湊海上花火大会 : 45,000人 ・ひたちなか祭り花火大会 : 80,000人 ・阿字ヶ浦ランタンナイト : 1,140人(7/13~8/31期間中,土曜日開催) ・ビーチイばらきフェスティバル : 1,200人 ・湊鉄道100周年祭 : 500人 ・産業交流フェア : 70,000人 ・勝田全国マラソン大会 : 20,062人 ・磯節全国大会 : 850人 ・里浜げんき市場 : 1,000人 ※計14事業支援	100%

No.	項目	事業計画	達成状況	事業達成率
		○平成18年に市観光ボランティア連絡会設置 ①史跡案内部会 4回派遣 ②イベント部会 2回派遣 ③エキストラ部会 2回派遣 ※3部門 計8回派遣予定	平成26年3月末派遣実績（登録者数：270名） ・史跡案内部会：6回/9人 ・イベント運営補助：2回/14人 ・エキストラ出演：0回/0人 ※3部門 計8回派遣実施	100%
2-23	いばらきフィルムコミッションとの連携による映画やドラマ撮影などの誘致（経済部 観光振興課）	○地域のイメージアップや観光客の増加を図る為、県と連携し、映画・ドラマなどのロケーション撮影を支援するフィルムコミッション活動を市民参加のもとに推進する。 ・長期滞在ロケ、観光情報や旅行番組など ※年間5本誘致予定	・映画：2本 ・CM撮影：2本 ・ドラマ撮影：1本 ・バラエティ撮影：1本 ・ニュース番組撮影：2本 ※計8回撮影実施	100%

3. 福祉・医療の充実

No.	項目	事業計画	達成状況	事業達成率
3-1	地域福祉懇談会（井戸端会議）の開催（福祉部 社会福祉課）	○平成25年度は「孤立しない・させないために」をテーマとし、地域内の福祉や生活課題について、市民の方々が自由な意見を交換する井戸端会議を開催 ・会議開催：8回	中学校区（日常生活圏域）を単位として9月中に8回開催 9/17コミュニティスペース3710屋 5人 9/18堀口会館 10人 9/19柏野会館 33人 9/20西原集会所 31人 9/24田彦コミュニティセンター 9人 9/26富士山会館 18人 9/25平磯コミにティセンター 9人 9/27東大島自治会館 8人	100%
3-2	総合福祉センターエレベーター撤去新設工事（福祉部 社会福祉課）	○総合福祉センターについて、福祉施設としての機能を確保するため、老朽化したエレベーターの改修工事を実施する。	平成26年8月末までの工期。 契約金額18,360,000円 施工中	50%
3-3	地域医療の充実と救急医療体制の強化（福祉部 健康推進課）	○救急医療医師確保対策事業の補助 社会連携講座による医師の確保の補助 専門医 5人 麻酔科医の確保支援 3.4人 (常勤3人,非常勤0.4人)	○救急医療医師確保対策事業の補助 ・社会連携講座による医師の確保の補助 専門医 5人 ・麻酔科医の確保支援 1.8人(常勤1人,非常勤0.8人)	100%
3-4	予防接種費用の助成（福祉部 健康推進課）	○インフルエンザ等接種費用助成人数 65歳以上インフルエンザ 23,485件 (対象36,696件の64.0%) 小児インフルエンザ 30,437件 (対象47,558件の64.0%) 高齢者肺炎球菌 23,688件 (対象37,012件の64.0%) 計 77,610件 (対象121,266件の62.5%) ○子宮頸がん等接種件数 ヒブ 6,014件 (対象6,200件の97.0%) 小児肺炎球菌 5,840件 (対象6,200件の94.2%) 子宮頸がん 2,532件 (対象2,586件の97.9%) 計 14,386件 (対象14,986件の96.0%)	○インフルエンザ接種費用助成人数 65歳以上インフルエンザ 21,225件 (対象36,696件の 57.8%) 小児インフルエンザ 24,991件 (対象47,558件の 52.5%) 高齢者肺炎球菌 7,132件 (対象37,012件の19.3%) 計 53,348件 (対象121,266件の43.9%) ○子宮頸がん等接種費用助成件数 ヒブ 5,731件 (対象6,200件の92.4%) 小児肺炎球菌 5,437件 (対象6,200件の87.6%) 子宮頸がん 419件 (対象2,586件の16.2%) 計 11,587件 (対象14,986件の77.3%) ※平成25年度からヒブ、小児肺炎球菌、子宮頸がんは定期接種となったため接種助成については平成24年度で終了となった。	69%
3-5	特定健康診査・特定保健指導の実施（福祉部 国保年金課） （福祉部 健康推進課）	○特定健康診査 受診対象者（40～74歳）27,582人 今年度受診目標人数： 7,900人（対象者の28.6%） ○特定保健指導 利用者 296人（該当者の27.1%）	受診人数：7,660人 (内人間ドック受診者988人含む) 受診率：27.8% うち休日健診受診者 6月29日（土）140人 12月1日（日）124人 うち夜間健診受診者 7月31日（水）42人 該当者 1,109人 (動機づけ支援 765人,積極的支援 344人) 利用者 159人 該当者の14.3% (動機づけ支援 125人,積極的支援 34人)	97%
3-6	がん検診推進事業及び肝炎ウイルス検診受診促進（福祉部 健康推進課）	○がん検診推進事業 受診者数 子宮がん検診 1,471人 (対象者4,905人の30%) 乳がん検診 1,636人 (対象者5,454人の30%) 大腸がん検診 2,802人 (対象者11,209人の25%) 計 5,909人 (対象者21,568人の27.4%) ○肝炎ウイルス検診 3,320人 (対象者16,323人の 20.3%) 合計 9,229人 (対象者の37,891人の24.4%)	○がん検診推進事業 受診者数 子宮頸がん検診 1,008人 (対象者4,905人の 20.6%) 乳がん検診 1,282人 (対象者5,454人の 23.5%) 大腸がん検診 1,175人 (対象者11,209の 10.5%) 計 3,465人 (対象者21,568の 18.2%) ○肝炎ウイルス検診 2,724人 (対象者16,323人の 16.7%) 合計 6,189人 (対象者人の17.8%)	67%

No.	項目	事業計画	達成状況	事業達成率
3-7	妊婦健康診査の助成 (福祉部 健康推進課)	○助成件数 延18,555件	助成件数 延16,268件(見込み)	88%
3-8	乳幼児歯科相談事業 (福祉部 健康推進課)	○乳幼児歯科相談 開催回数 12回(1回/月) 参加人数 72人(定員6人/回)	○乳幼児歯科相談 開催回数 20回 参加人数 83人 申し込み人数が多いため8月から2回/月に増やし、個別指導に時間をかけるため、定員を5人/回に変更	100%
3-9	不妊治療費の助成 (福祉部 健康推進課)	○助成件数延100件	助成件数 延190件	100%
3-10	「健康いきいきロード」、 「ヘルスロード」のPR 「津田運動ひろばウォーキング ロード」整備 (福祉部 健康推進課)	○「健康いきいきロード」、「ヘルスロード」PR ・市ホームページに掲載 ・希望者にパンフレット配布 ○「津田運動ひろばウォーキングロード」 整備事業	○「健康いきいきロード」、「ヘルスロード」 ・市ホームページ掲載 ・希望者にパンフレット配布 ○「津田運動ひろばウォーキングロード」 整備事業 3月竣工、供用開始	100%
3-11	元気アップ体操の普及 (福祉部 健康推進課)	○ときめき元気塾の新規実施自治会数 4自治会	ときめき元気塾の新規実施自治会数 2自治会(青山・石川自治会, 阿字ヶ浦自治会)	50%
3-12	自殺予防対策 (福祉部 健康推進課)	○ゲートキーパー研修(1回/年) ○心の健康づくり講演会(1回/年) ○自殺予防啓発パンフレット、啓発グッズの配布	○ゲートキーパー研修 (2月5日開催 参加者112人) ○心の健康づくり講演会 (10/1開催 参加者288人) ○自殺予防啓発パンフレット、啓発グッズの配布(10/1から配布) ○自殺予防強化月間に本庁、支所、各図書館、公民館等にのぼり旗設置。各図書館に特設コーナー設置。3月4日にキャンペーン活動で勝田駅で啓発活動実施。	100%
3-13	生活保護受給者就労支援事業 (福祉部 社会福祉課)	○生活保護受給者等の就労能力を有する稼働年齢者に対しては、福祉事務所に配置した就労支援員により、就労意欲の喚起を促しながら、ハローワークと連携し求人情報の提供、面接へのアプローチ等、個々に対してきめ細やかな支援を行い早期就労による自立を図っていく。 ※就労達成率の目標は70%とする。	福祉事務所に配置している就労支援員による今年度の実績は、延べ123名の被保護者等を支援し、104名の就労を達成、内34名が生活保護から自立することができた(就労達成率84.6%)。 ハローワーク水戸との協定締結による就労支援プログラムには延べ40名を依頼し、就労達成者は22名であった(就労達成率55.0%)。 3月末現在、双方を累計した就労達成率は、77.3%となった。 事業達成率=77.3%/70%=110.4%	100%
3-14	障害者相談支援事業の実施 (福祉部 障害福祉課)	○障害者及び難病患者等の地域生活が円滑に図られるよう、きめ細やかな生活支援をおこなうための相談支援事業を実施する。	○相談支援事業 相談件数合計 3,247件 ・NPO法人こもれび 2,047件 ①サービス利用に関する支援 692件 ②不安の解消等に関する支援 438件 外 ・社会福祉協議会 1,200件 ①サービス利用に関する支援 443件 ②不安の解消等に関する支援 209件 外 【参考】難病患者等見舞金 支給対象者数 881名	100%
3-15	地域包括ケアの推進 (福祉部 高齢福祉課)	○各おとしより相談センターが小地域ケア会議等を主催し、困難事例の解決や地域課題について検討、地域の社会資源の調整等により全市的な支援体制の構築を図る。	○個別支援会議(随時開催、計8回) ○小地域ケア会議(計22回開催) ○地域ケア会議(計6回開催)	100%
3-16	認知症サポーター養成講座の開催 (福祉部 高齢福祉課)	○認知症の方やその家族への見守りと支援を行う認知症サポーターを養成し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮せるまちづくりをめざす。	○サポーター養成講座実施団体数:8団体 ・高齢者クラブ柏野友和会(7/25) ・キッズサポーター養成講座(8/25)他 サポーター数 244名	100%
3-17	高齢者ふれあいサロン事業の推進 (福祉部 高齢福祉課)	○高齢者ふれあいサロン補助金 5団体を予定(1団体:100千円上限)	○既補助金交付団体数:3団体 (交付額計:254千円) ・カメカメサロン:交付決定済み(6/11) ・阿字ヶ浦ふれあいサロン:交付決定済み(10/17) ・ホットサロンいそざき:交付決定済み(3/10)	60%
3-18	介護施設基盤の充実(地域密着型特別養護老人ホームの整備) (福祉部 高齢福祉課)	○利用定員29名以下の「地域密着型特別養護老人ホーム」の2事業所選定。	10/16に事業者募集説明会を開催し、1/15まで事業者の募集を行った。「ひたちなか市介護保険サービス事業者選定委員会」を開催し、審査の結果、市内2法人を事業者として選定した。 [選定事業者] ・(福)新世会 ・(福)森田記念会	100%
3-19	小地域ネットワーク事業 (福祉部 高齢福祉課)	○ひとり暮らし高齢者の見守り体制の充実を図るため、小地域ネットワークの組織化を推進する。	○3月末日現在:707ネット ※「第1回小地域ネットワーク事業に係る意見交換会」の開催(H25/9/12) 「第2回小地域ネットワーク事業に係る意見交換会」の開催(H26/2/20)	100%

No.	項目	事業計画	達成状況	事業達成率
3-20	介護予防事業（二次予防事業対象者等に対する介護予防教室）の実施（福祉部 高齢福祉課）	○生活機能が低下し介護が必要となるおそれが高い高齢者を対象に、通所型介護予防教室等を開催する。	○実施教室：14教室・参加者数：297名 ①複合型（運動・口腔・栄養）予防教室 ②膝痛・腰痛予防教室 ③認知機能低下予防教室 ④うつ・閉じこもり等予防教室 ○訪問型介護予防事業：13名	100%

4. 都市基盤の整備と住みやすいまちづくりの推進

No.	項目	事業計画	達成状況	事業達成率
4-1	中心市街地整備事業（バリアフリー化の推進）（都市整備部 都市計画課）	○委託 測量設計委託 不動産鑑定委託 ○工事 歩道整備工事 L=220m 歩道改修工事 L=250m 歩道段差解消工事 9箇所 ○用地購入 用地 A=125㎡	○委託 測量設計委託 完了 不動産鑑定委託 完了 ○工事 歩道整備工事 L=220m 完了 歩道改修工事 L=250m 施工中 歩道段差解消工事 (3工事)9箇所 完了 ○用地購入 用地 A=67.81㎡ 完了	94%
4-2	土地区画整理事業の見直し（六ツ野地区）（都市整備部 区画整理事業課）	○事業再構築業務委託	○事業再構築業務委託 完了	100%
4-3	土地区画整理事業の見直し（佐和駅東・武田・東部第1・東部第2・阿字ヶ浦・船窪地区）（都市整備部 区画整理一課） （都市整備部 区画整理二課） （都市整備部 那珂湊事務所）	○事業再構築業務委託	○事業再構築業務委託 完了	100%
4-4	土地区画整理事業における保留地処分（都市整備部 区画整理事業課）	○処分計画 ・市施行 佐和駅中央 2区画 1,346㎡ 佐和駅東 0区画 0㎡ 武田 1区画 265㎡ 東部第1 1区画 165㎡ 東部第2 1区画 246㎡ 阿字ヶ浦 2区画 422㎡ 第一田中後 1区画 285㎡ 合計 8区画 2,729㎡	○処分実績 ・市施行 佐和駅中央 7区画 1,859㎡ 48,336千円 佐和駅東 0区画 0㎡ 0千円 武田 2区画 77㎡ 3,696千円 東部第1 0区画 0㎡ 0千円 東部第2 1区画 39㎡ 1,260千円 阿字ヶ浦 4区画 1,518㎡ 39,556千円 第一田中後 1区画 285㎡ 7,870千円 合計 15区画 3,778㎡ 100,718千円	100%
		○処分計画 ・組合施行 西古内 1区画 74㎡ 六ツ野 1区画 198㎡ 合計 2区画 272㎡	○処分実績 ・組合施行 西古内 0区画 0㎡ 0千円 六ツ野 1区画 198㎡ 9,841千円 合計 1区画 198㎡ 9,841千円	50%
4-5	土地区画整理事業換地処分（西古内地区）（都市整備部 区画整理事業課）	○5月換地処分	○5月24日換地処分公告	100%
4-6	土地区画整理事業換地処分（佐和駅中央地区）（都市整備部 区画整理一課）	○換地計画書等作成業務委託	○契約済未完了	50%
4-7	茨城港常陸那珂港区の整備促進（企画部 企画調整課）	○直轄事業（国） 東防波堤（基礎工） 中央ふ頭水深12m耐震強化岸壁（ケーソン製作・据付）	中央ふ頭水深12m耐震強化岸壁整備 ケーソンを13箇製作し、うち8箇を据え付け 東防波堤の整備 基礎工（L=30m）が実施された。 ※両事業ともH26年度以降継続	100%
4-8	高野小松原線の整備（建設部 道路建設課）	○用地購入 651.49㎡ ○工作物等移転補償 1件 ○雨水管推進工事 L=131.0m ○道路改良工事 L=60.0m W=16.0m	○工作物等移転補償 1月完了 ○雨水管推進工事 5月発注予定 ※用地購入後、道路改良工事発注予定	25%
		○設計業務委託 ○道路改良工事	○設計業務委託 3月完了 ○雨水管開削工事（L=82.0m）6月完了 ○道路改良工事（L=240.0m）3月完了	100%
4-9	佐野中通り線の通学路の整備（建設部 道路建設課）	○用地購入 A=893.33㎡ ○工作物等移転補償 3件 ○道路改良工事 L=220.0m W=11.0m	○用地購入：A=675.70㎡、2筆、2名 残217.63㎡、4筆、1名 ○工作物等移転補償：残3件 ○道路改良工事 5月発注予定	36%
		○補償積算業務委託 ○用地購入 A=1,618.22㎡、9筆、7名 ○工作物等移転補償 2件 ○道路改良工事 L=130.0m W=11.0m	○補償積算業務委託 8月完了 ○用地購入 12月完了 ○工作物等移転補償 12月完了 ○道路改良工事 3月完了	100%

No.	項目	事業計画	達成状況	事業達成率
4-10	西中根田彦線道路改良事業 (都市整備部 都市計画課)	○委託 測量設計等委託 JR立体交差工事委託 ○工事 補強土壁築造工事	○委託 JR立体交差工事委託(下部工) 完了 ○工事 補強土壁築造工事 工事3件中, 2件施工中, 1件未発注 ○用地購入 用地 A=241.46㎡ 完了	60%
		○委託 JR立体交差工事委託 ○工事 地盤改良工事 V=6220㎡ 地盤改良附帯工事 V=1490㎡ 管渠新設工事 L= 8.2m ○補償 配電線路移設工事補償(電柱, 東電)	○委託 JR立体交差工事委託 完了 ○工事 地盤改良工事 V=6,220㎡ 完了 地盤改良附帯工事 V=1,490㎡ 完了 管渠新設工事 L=8.2m 完了 ○補償 配電線路移設工事補償(電柱, 東電) 完了	100%
4-11	国道245号線の4車線化及び湊大橋の架け替えの促進 (建設部 道路建設課)	○部田野までの4車線化推進及び、湊大橋の下流側2車線架設の早期完成要請を各協議会を通じて提出	県市長会による県政に対する要望及び、県央地域首長懇話会にて早期完成に向けた要望書を提出	100%
		(県事業) ○海浜鉄道湊線跨線橋から北側の改良工事(L=1,130m) ○湊大橋下流側2車線設置による既設上部工の撤去工事	○道路(常陸大宮土木事務所) 改良工事:1工区(L=430m)11月完了 2工区(L=700m)5月完了予定 ○湊大橋(水戸土木事務所) 既設上部工撤去工事 6月完了予定	67%
4-12	河川の改修 (建設部 河川課)	○一級河川大川の改修 詳細設計業務委託(樋管) 用地取得 A=80㎡(2名,2筆)	○樋管詳細設計委託 完了 ○事業に必要な用地は、東部第1土地区画整理地内であり、換地処分前の土地であったことから借地することで合意を得た。	100%
4-13	雨水幹線の整備 (建設部 河川課)	○平磯2号雨水幹線詳細設計委託	○平磯2号雨水幹線の海岸部排水口に砂堆積し、排水不良対策として対策工事内容を定めることを最優先し、平磯2号雨水幹線と排水口の整備方針について地元の理解を得た。	0%
4-14	公園施設長寿命化計画の策定 (都市整備部 公園緑地課)	公園施設長寿命化計画策定業務委託	平成26年3月15日完了	100%
4-15	親水性中央公園の整備 (都市整備部 公園緑地課)	親水性中央公園基本設計業務委託	平成26年3月14日完了	100%
4-16	公共交通の充実 (企画部 企画調整課)	○スマイルあおぞらバスの運行 運行委託料	茨城交通(5路線)及びさくら交通(1路線)との委託契約により運行した。 H25年度利用者数 153,901人	100%
		○地域公共交通総合連携計画の見直し (ひたちなか市公共交通活性化協議会事業)	市民の移動行動調査を実施(7月~8月) 第2次地域公共交通総合連携計画(平成26年~30年)を策定(3/27)	100%
4-17	ひたちなか海浜鉄道への支援 (企画部 企画調整課)	○設備投資に対する支援 車両の全般・重要部検査	事業が完了し、補助金を支出済 全般検査2004・重要部検査3710-02 (工期:8/19~2/21)	100%
		○新駅設置の支援 新駅の測量・設計費への補助	事業が完了し、補助金を支出済 新駅「高田の鉄橋駅」設計・測量委託 (工期:8/1~12/30)	100%
		○ひたちなか海浜鉄道開業5周年記念イベント及び湊線100周年祭の開催、阿字ヶ浦駅一宮営ひたち海浜公園間シャトルバス運行(湊鉄道対策協議会事業)	・ひたちなか海浜鉄道開業5周年記念祭(4/28実施) ・湊線開業100周年記念式典(12/15実施) ・シャトルバス(土日祝のみ運行) ネモフィラフェスティバル 4/27~5/19 コキアカーニバル 9/14~10/20 26日間実施 利用者数6,487人	100%
4-18	佐和駅東口利用実現 (企画部 企画調整課)	○佐和駅東口の設置についてJRに要望する。	12月18日にJR東日本水戸支社に対し、要望を実施した。	100%
4-19	ひたちなか市の環境を良くする会活動の支援 (市民生活部 環境保全課)	○環境啓発イベント等の実施 環境シンポジウム、環境四季時計、環境講座等(7回)	・環境四季時計(春,夏,秋:消費生活展,冬:環境シンポジウム) ・環境講座(PM2.5について,再生可能エネルギーについて)の実施 ・地球温暖化防止啓発キャンペーン外	100%
4-20	市営たかのす霊園拡張事業 (市民生活部 環境保全課)	○市営たかのす霊園第5期拡張事業 ・実施設計委託 1,100千円 ・拡張工事 38,000千円	○委託 実施設計業務委託 完了(8/1) ○工事 たかのす霊園第5期整備工事 完了(3/25) ※299区画使用者募集開始(4/25)	100%

No.	項目	事業計画	達成状況	事業達成率
4-21	生活排水対策 (建設部 下水道課)	○幹線・枝線布設工事 ・整備予定面積 5.41ha ・工事予定箇所 10箇所	(変更計画) ・整備予定面積 5.67ha (A) ・工事予定箇所 8箇所 (達成状況) ・整備済面積 4.73ha (B) ・工事完了箇所 7箇所 ・工事未契約箇所 1箇所	83%
		○幹線・枝線布設工事 ・整備予定面積 7.43ha ・工事予定箇所 14箇所	(変更計画) ・整備予定面積 7.46ha (A) ・工事予定箇所 20箇所 (達成状況) ・整備済面積 7.46ha (B) ・工事完了箇所 20箇所	100%
		○浄化センター雨水沈殿池改修工事委託 (改修工事委託：H24～H25債務負担行為)	○雨水沈殿池改修工事完了	100%
		○浄化センター雨水沈殿池改修工事委託 (改修工事委託：H24～H25債務負担行為)	○雨水沈殿池改修工事完了	100%
4-22	公共用水域の水質保全 (市民生活部 環境保全課)	○合併処理浄化槽設置補助377基 (うち市単独補助分27基) ○単独処理浄化槽撤去補助60基 (うち市単独補助10基)	○合併処理浄化槽設置補助344基 (うち市単独補助分17基) ○単独処理浄化槽撤去補助34基 (うち市単独補助1基) ※補助申請受付分すべてに補助完了	100%
4-23	新清掃センターの運営 (市民生活部 廃棄物対策課)	○ひたちなか・東海クリーンセンター運営事業 ごみ搬入量予測：48,336t	上期搬入量：27,700t 下期搬入量：23,873t 年度計：51,573t	100%
4-24	ごみ減量化の推進 (市民生活部 廃棄物対策課)	○自治会等再生資源回収補助事業 今年度目標回収量：8,125t	上期回収量：3,314t 下期回収量：3,220t 年度計：6,533t	80%
		○子ども会育成連合会資源回収補助事業 今年度目標回収量：1,083t	上期回収量：423t 下期回収量：340t 年度計：763t	70%
		○生ごみ処理容器購入補助事業 今年度目標補助器数：164器	上期補助器数：58器 下期補助器数：56器 年度計：114器 (普及率：1.93%)	70%
		○マイバック持参運動 今年度目標辞退率：88%	辞退率：86.5%	98%
4-25	バイオマス資源利活用の推進 (市民生活部 環境保全課) (市民生活部 廃棄物対策課)	○生ごみ堆肥化実証試験 可燃生ごみの削減を目的に、中根、柳が丘自治会の100世帯より排出された生ごみを使用し、堆肥化実証試験を行う。	東中根団地自治会、柳が丘自治会の100世帯を対象 生ごみ回収(6月～8月) 堆肥製造(7月～3月)完了	100%
		○廃食用油回収によるBDF推進事業 今年度目標回収量：33,200ℓ	上期回収量：16,515ℓ 下期回収量：16,690ℓ 年度計：33,205ℓ	100%
4-26	市営住宅の用途廃止 (建設部 住宅課)	○磯合住宅移転(全40戸) 今年度移転目標 6戸 ※平成18年度から平成24年度までで34戸移転済み ○薬師台アパート移転(全100戸) 今年度移転目標 9戸 ※平成21年度から平成24年度までで91戸移転済み	○磯合住宅移転 移転件数 6戸 ○薬師台アパート移転 移転件数 9戸	100%
4-27	既存住宅長寿命化工事 (建設部 住宅課)	○平成25年度分 7件	完了 12件 未契約 2件	86%
		○平成24年度補正分 3件	完了 3件	100%
4-28	民間賃貸住宅家賃補助 (建設部 住宅課)	○平成22年度から平成26年度の5年間で100件補助予定 今年度募集20件 ※H22年度からH24年度までで60件補助済み	補助件数 20件	100%
4-29	空き家対策 (市民生活部 市民活動課)	○総合窓口設置により、関係部署間の連携を図る。	関係部署間の連携を図るため空き家連絡会議の実施。 空き家情報350件の情報共有(随時)・マップ作成 ひとり暮らし高齢者宅訪問による住居状況調査実施 (社会福祉協議会)	100%

No.	項目	事業計画	達成状況	事業達成率
4-30	防犯対策 (市民生活部 市民活動課)	○防犯灯設置費補助 500灯	補助件数 387灯	77%
		○防犯灯維持管理費補助 8553件	補助件数 8,441件	99%
		○AED購入への補助 1台	AED購入への補助 1台(大平自治会)	100%
		○防犯・防災資機材購入補助 82自治会, 青色パトロール5団体	自治会75自治会 青色パトロール5団体	92%
4-31	消防・救急無線のデジタル化 (広域消防本部)	○デジタル無線システム関連工事等 ①デジタル無線システム整備工事 ②デジタル無線システム整備工事施工監 理業務委託 ③指令台連携改修工事 ④非常用発電設備整備工事(その1) ⑤非常用発電設備整備工事(その2)	○デジタル無線システム関連工事 ①デジタル無線システム整備工事 契約額307,125千円 完了 ②デジタル無線システム整備工事施工監 理業務委託 契約額4,158千円 完了 ③指令台連携改修工事 契約額63,000千円 完了 ④非常用発電設備整備工事(その1) 契約額85,365千円 完了 ⑤非常用発電設備整備工事(その2) 契約額26,775千円 完了	100%
4-32	救助工作車の更新 (広域消防本部)	○救助工作車(1台) 105,158千円 神敷台消防署配置 ○車両更新に伴う付帯費用 142千円 重量税・自賠責保険料・リサイクル負担 金	○救助工作車(1台) 神敷台消防署配置(2/4) 契約額 101,640千円 納車済 ○付帯費用 118千円	100%
4-33	消防資機材の整備 (広域消防本部)	○購入資機材 ①水上バイク等 1式(神敷台消防署配 置) ②空気呼吸器(2器)及び軽量ポンペ (8本) ③防火衣一式(40組) ④消防用ホース (50mm×50本, 65mm×20本) ⑤潜水具 1式(潜水用ポンペ3本含) ⑥ドライスーツ(4着) ⑦笹野消防署支援隊用AED(1器) ①・・・水防費 ②～⑦・・・常備消防費	①水上バイク等 1式(8/21運用開始) 契約額2,478千円 納品済 ②空気呼吸器(2器)及び軽量ポンペ(8本) 契約額1,990千円 納品済 ③防火衣一式(40組) 契約額5,985千円 納品済 ④消防用ホース(50mm×50本, 65mm×20本) 契約額2,341千円 納品済 ⑤潜水具 1式(潜水用ポンペ3本含) 契約額 791千円 納品済 ⑥ドライスーツ(4着) 契約額 622千円 納品済 ⑦笹野消防署支援隊用AED(1器) 契約額 409千円 納品済 ⑧エネルギーチェッカー(1器) 契約額 356千円 納品済 ⑨HIDハンディライト(2基) 契約額 285千円 納品済 ⑩呼吸保護具等 1式 契約額 147千円 納品済 ⑧～⑩・・・緊急に整備を要したもの	100%
4-34	消防団へのMCA無線機の配 備 (市民生活部 生活安全課)	消防団へMCA無線機を34台配備	平成25年8月1日, 34台配置完了	100%
4-35	交通安全運動の推進 (市民生活部 生活安全課)	○春・夏・秋・年末の各季運動等において 交通安全運動を展開。	春(4月5日) 参加人数 310人 夏(7月19日) 参加人数 220人 秋(9月20日) 参加人数 300人 年末(11月29日)参加人数 130人	100%
4-36	交通安全教室の開催 (市民生活部 生活安全課)	○幼稚園, 小学校, 自治会等を訪問し交通安 全意識の高揚と交通マナーの向上のため の指導を実施。	幼稚園 90回 9,991人 保育園 26回 2,117人 小学校 71回 6,583人 自治会・高齢者 20回 1,091人 交通安全母の会 45回 4,126人 その他 54回 1,362人 計 306回 延べ 25,270人	100%
4-37	交通安全フェスティバルの開 催 (市民生活部 生活安全課)	○交通安全に関する各種展示, アトラク ションを通じて市民に交通安全思想の普 及を図る。	平成25年11月2日開催 参加者 15,000人	100%
4-38	交通安全指導者講習会の開催 (市民生活部 生活安全課)	○市交通安全対策本部の関係機関・団体の 指導者に対して講習を行い, 市内の交通 事故減少を図る。	平成26年1月30日開催 しあわせプラザふれあい交流館において 参加者 227人	100%
4-39	カーブミラーの設置等 (建設部 道路管理課) (市民生活部 生活安全課)	○道路の安全対策 (カーブミラー40基・街路灯35灯・標識 設置10基・区画線17,000m)	・カーブミラー設置 25基 申請受付 71件(受付:生活安全課) ・街路灯設置 40灯 ・標識設置 12基 ・区画線設置 28,000m	96%
4-40	高齢者の交通安全研修会の開 催 (市民生活部 生活安全課)	○高齢者を対象に市内の交通安全研修施設 を利用し, 研修を行い, 交通安全意識の 高揚を図る。	平成25年11月26日開催 自動車安全運転センター附属交通公園 参加者 55人	100%

No.	項目	事業計画	達成状況	事業達成率
4-4-1	高齢者運転免許自主返納支援制度の推進 (市民生活部 生活安全課)	○高齢運転者の運転免許自主返納支援	本庁83人 支所13人 合計96人(平成24年度 91人)	100%

5. 子育て支援と教育の充実

No.	項目	事業計画	達成状況	事業達成率
5-1	ファミリー・サポート・センターの運営 (福祉部 児童福祉課)	○協力会員の拡大 登録会員(協力会員+利用会員) 742名 (平成25年9月末現在)	3月末現在 ・協力会員:119名 ・利用会員:635名 ・両方(協力・利用)会員:11名 計765名 利用回数は514回,延べ1,111時間。	50%
5-2	子育てサロンへの支援 (福祉部 児童福祉課)	○子育てサロン運営に対する助成 1団体10万円	3月末現在 ・助成団体 1団体 ・予算執行額 100千円	33%
5-3	子どもふれあい館への支援 (福祉部 児童福祉課)	○子どもふれあい館運営に対する助成 240万円	3月末現在 ・助成団体 1団体 ・予算執行額 2,400千円	50%
5-4	子育て支援センターの開設 (福祉部 児童福祉課)	○地域子育て支援拠点事業を実施する民間保育所に対する事業費補助。 7,491千円×2箇所(はなのわ, 清心)	3月末現在 25年4月より2箇所開設(はなのわ, 清心)	50%
5-5	那珂湊第二保育所の耐震補強工事 (福祉部 児童福祉課)	○耐震補強工事	未実施(平成26年度実施)	0%
5-6	発達障害児支援の実施 (福祉部 障害福祉課)	○中軽度発達障害児に対する支援として, みんなのみらい支援室を拠点に,小中学校・幼稚園・保育所での巡回相談,個別相談, S S T (ソーシャルスキルトレーニング)教室及びペアレントトレーニング教室(全7回)事業をおこなう。	①巡回相談 92回 ②個別相談 624件 ③ S S T 教室 10回 ④ペアレントトレーニング 3コース	100%
5-7	医療費の負担軽減による少子化対策と子育ての支援 (福祉部 国保年金課)	○医療福祉費支給制度 (対象者) ・小児 小学校3年生までの小児 ・妊産婦 母子手帳の交付を受けた妊産婦 ・ひとり親家庭 ひとり親家庭の母子及び父子等 ・重度心身障害者 身障手帳1・2級の者及び3級の内部障害者 (内容) ・茨城県の制度に基づき,保険診療分の医療費の一部負担金(1割から3割)から自己負担分を除き県と市がそれぞれ2分の1を助成。	助成額778,332千円 支給対象人数(月平均) 16,806人 (支給件数及び助成額) ・小児 157,941件 213,554千円 ・妊産婦 6,094件 54,824千円 ・ひとり親家庭 33,200件 90,218千円 ・重度心身障害者 69,602件 419,736千円 前年対象人数 17,544人	100%
		○医療福祉費支給制度(市単独事業) (対象者) ・小児 中学校3年生までの小児 ・妊産婦 母子手帳の交付を受けた妊産婦 (内容) ・妊産婦の県補助対象外疾病保険診療分医療費の一部負担金と県補助対象疾病の自己負担金の全額助成。 ・3歳未満児の外来及び入院の保険診療分医療費の自己負担金の全額助成。 ・小学校4年生から小学校6年生までの外来保険診療分医療費の一部負担金から自己負担金を除いた金額を助成。 ・小学校4年生から中学校3年生までの入院保険診療分医療費の一部負担金及び自己負担金を全額助成。	助成額50,717千円 支給対象人数(月平均) 13,940人 (支給件数及び助成額) ・妊産婦 6,241件 7,923千円 ・小児 43,376件 25,260千円 ・小児(拡大部分) 11,386件 17,534千円 拡大分は,平成25年9月1日から新たに対象となった小学校4年生から6年生の外来・入院分と中学校1年生から3年生の入院分 前年対象人数 11,686人	100%
5-8	教育研究所の充実 (教育委員会 指導室)	○研究推進員2名(学級経営担当,特別支援教育担当)を教育研究所に配置し,教職員の資質向上を図る。	研究推進員2名を教育研究所に配置 [学級経営担当] 教員研修会実施40回(学校訪問,若手教員研修,研究所における希望研修等) [特別支援担当] 就学指導委員会参加6回,就学指導調査52回,延べ83名,研修会11回,学校介助員配置校参観12校	100%
5-9	学力向上のための教職員研修 (教育委員会 指導室)	○教職員研修 ・基本研修(15回),希望研修(3回),共催研修(3回),委託研修(1回)	基本研修(15回),希望研修(3回),共催研修(3回),委託研修(1回)実施。計22回 ※学級経営担当研究推進員による希望研修は回数に含まない。	100%
5-10	教育課題の改善 (教育委員会 指導室)	○開かれた学校づくり推進事業 全小中学校に学校評議員を含む学校関係者評価委員会による学校評価を実施し,課題の改善を図る。	全小中学校において,学校評議員や保護者代表による学校関係者評価委員会を組織して学校評価を実施し,課題の改善を図る。	100%

No.	項目	事業計画	達成状況	事業達成率
5-1-1	教育活動の充実 (教育委員会 指導室)	○わくわくサイエンスサポーター配置事業 全小学校にサイエンスサポーターの配置 理科特別講師による特別授業の実施	全小学校にサイエンスサポーターを配置し、理科授業の補助、及び特別授業を実施。学級数の多い学校では、特別授業を2回づつ実施した。(12小学校)	100%
		○コミュニティーゲスト事業 派遣1回に付き2,000円の図書カード 幼・小中学校及び研究所に総計750回の派遣	3月末で730回派遣	100%
		○部活動外部指導者支援事業 希望により小中学校に外部指導者を派遣 派遣外部指導者予定数43名	中学校8校に36名 小学校5校に5名 計41名	100%
		○スマイルスタディーサポート事業 県の加配措置のない小学校5校に1名ずつのスタディーサポーターを配置	配置小学校 枝川小, 堀口小, 那珂湊二小, 平磯小, 磯崎小	100%
		○英語指導助手配置事業(派遣契約による) 中学校各学年50回, 小学校5・6年に35回, 幼稚園1回を派遣	英語指導助手13名(派遣契約) アメリカ国籍10名, イギリス国籍3名 小学校5, 6年生の外国語活動、及び中学校の英語授業においてティームティーチングを実施した。 派遣契約料46,738,000円	100%
		○研究指定校事業 小学校1校を指定し、電子黒板、デジタル教科書を導入し、指導方法の工夫改善を図る。	佐野小を指定校とし電子黒板、デジタル教科書等を購入し研究を進めてきた。11月21日には、市内外から100名の教職員等が参加して授業研究会を開催した。	100%
5-1-2	子ども読書推進計画の充実 (教育委員会 指導室)	○学校図書室補助員配置事業 学校図書室補助員5名により、学校図書室の環境整備及び学校図書のデータベース化を進める。	学校図書室補助員5名を採用。 報酬4,805,000円 保険90,000円 今年度末で、小学校20校の図書室の環境整備作業を予定通り完了させた。	100%
5-1-3	学習支援の充実 (教育委員会 指導室)	○学校介助員配置事業 介助員35名を障害のある児童生徒に付け、教育支援に当たる。	介助員35名を小学校18校、中学校2校に配置した。	100%
5-1-4	不登校対策児童生徒への支援 (不登校対策支援事業) (教育委員会 指導室)	○教育研究所に教育相談員4名配置 電話相談及び来所相談 適応指導教室の運営	教育相談員4名を教育研究所に配置して、電話や来所、学校訪問などによる相談を実施。延べ相談回数は、2月末で294件。 適応指導教室通級者 13名(小3名, 中10名)を支援。	100%
		○心の教室相談員 4名を小学校2校ずつの8校に配置し、児童及び保護者の支援に当たる。	心の教室相談員4名を以下の小学校に派遣し不登校の未然防止、交友関係のトラブル等に対応してきた。相談件数は、延べ916件。 勝倉小, 市毛小, 中根小, 前渡小, 那珂湊三小, 平磯小, 佐野小, 長堀小	100%
		○心のサポーター 5名の心のサポーターを引きこもり傾向や全欠児童生徒に家庭訪問等を通じて支援する。	心のサポーター5名を研究所に配置し、小学校4校、中学校7校に派遣した。小学生4名, 中学生38名, 合計42名を家庭訪問等を通して支援した。	100%
		○絆サポーター 2名を那珂湊中に配置し、不登校生徒の教室復帰のための支援プログラムを構築する。	絆サポーター2名を那珂湊中に派遣し、近隣小中学校の児童生徒も対象にして、相談活動を実施。不登校問題の改善、解決に寄与している。	100%
		○カウンセリングアドバイザー配置事業 いじめや不登校、発達障害等に関し、専門的な見地から指導助言をする。	臨床心理士2名を教育研究所に配置し、不登校やいじめ等の相談活動を実施してきた。相談件数は、延べ285件。	100%
5-1-5	放課後児童対策 (教育委員会 生涯学習課)	○学童クラブ運営 ・市内全小学校28教室の運営及び民間学童9施設10クラブへの補助	市内全小学校28教室の運営 民間学童9施設10クラブへ補助済み	100%
		○放課後子ども教室の開催(市内6箇所)	放課後子ども教室の開催 (高野小, 枝川小, 外野小, 那珂湊二小)	67%
5-1-6	学校給食食材の放射性物質検査の実施 (教育委員会 学務課)	○学校給食食材の放射性物質検査 年間検査品目数: 1,552(1日8品目)	検査品目数: 1,541 (うち茨城県産割合49%) 牛乳検査回数: 40(週1回) 1食分まるごと検査回数: 41(週1回) 検出下限値が1Bq以下である検査機器を使用した1週間分まるごと検査回数: 3 (各学期1回) ※いずれの検査においても、放射性物質は不検出	99%
5-1-7	小規模校の適正規模化 (教育委員会 学務課)	○小規模校の存続・統廃合についての検討 ・ひたちなか市立小・中学校適正規模・適正配置基本方針に基づき、小規模校の適正規模化についての意見交換	・阿字ヶ浦小, 阿字ヶ浦中PTAとの意見交換(H25.5.31) ・平磯小, 磯崎小, 阿字ヶ浦小PTA, 平磯中及び阿字ヶ浦中PTAとの意見交換(1回目H25.8.8 2回目H26.2.25) ・平磯小, 磯崎小, 阿字ヶ浦小, 平磯中及び阿字ヶ浦中に通う児童生徒の保護者を対象にアンケートを実施(H26.3)	-

No.	項目	事業計画	達成状況	事業達成率
5-18	特別な支援が必要な園児への支援 (教育委員会 総務課)	○特別な支援が必要な園児への効果的な支援 ・就学児指導委員会において支援が必要と判定された園児に、障害児加配教諭を配置する。	・市立幼稚園に特別な支援が必要な園児に対して、障害児加配教諭を23人、介助員を2人配置し、きめ細かい障害児教育の充実・向上を図っている。 ・また、市から委託を受け発達障害等への支援をしている「みんなのみらい支援室」の相談員が幼稚園を巡回して、特別な支援が必要な園児への対応について教諭に助言をし、園児への適切な対応を行っている。	100%
5-19	青少年の健全育成 (教育委員会 生涯学習課)	○洋上学習 訪問先：北海道 対象：小学6年生 216名	7/20～24実施済 ・参加者 市内小学6年生 215人 ・場所 夕張市、札幌市、白老町、小樽市	100%
		○自然体験キャンプ 場所：県立里美野外活動センター 対象：小学5,6年生 120名	8/22～24実施済 ・参加者 市内小学5・6年生 115人 ・場所 県立里美野外活動センター ・内容 キャンプ、飯盒炊飯	100%
5-20	青少年育成団体等の活動支援 (教育委員会 生涯学習課)	○ボーイスカウト、ガールスカウト、高校生会、子ども会育成連合会、少年少女発明クラブ、青少年のための科学の祭典ひたちなか大会へ補助金を交付	各団体へ申請に基づき補助金を交付し、各活動を支援した。	50%
5-21	生涯学習の充実 (教育委員会 生涯学習課)	○市民大学の開催(6講座)	市民大学6講座開設(6～12月) 募集定員300人 受講決定者数384人 修了者(7割以上出席) 278人 修了率 72.4%	100%
5-22	蔵書の充実と情報の提供 (教育委員会 中央図書館)	○定期的に図書選定会議を行い、各館の特色やリクエスト状況を考慮し、図書資料の鮮度を維持すると共に利用者のニーズに合わせた購入に務めている。	図書館資料購入 ・図書資料：17,725冊 ・視聴覚資料：590点 情報の提供 ・図書館だより：毎月発行 ・ひたちなか市報：月2回掲載 ・図書館ホームページ：随時更新	100%
5-23	読書推進事業 (教育委員会 中央図書館)	○定例の読みかせ会や映画会、講演会・各種講座の他、図書館まつりなどの開催をとおして、読書振興と利用者の拡大を図る。また、子ども読書活動推進事業として「子ども向け利用案内」、幼児向けブックリスト「こどものほん」を発行、配布し、子どもの読書活動の支援を図る。	・おはなし会 (213回、延3,408名) ・映画会 (66回、1,029名) ・講演会・講座等 (53回、856名) ・研修 (4回、140名) ・図書館まつり (参加者 403名) ・子ども向け利用案内：8,943配布 ・幼児向けブックリスト：7,995配布 その他 ハッピーバック貸出(三館各50袋、年三回実施)等開催・実施した。	100%
5-24	図書館のバリアフリー化 (教育委員会 中央図書館)	○身体の不自由な方も利用しやすい移動空間を確保し、バリアフリー化を図る。	書架の間隔を広げ、車イスの使用にも対応する広さを確保した。(5月)	100%
5-25	幼小中学生芸術鑑賞会の開催 (教育委員会 総務課文化振興室)	○優れた芸術を通して子どもたちの感受性や表現力、想像力の育成に資するため、市内全ての幼稚園・保育園、小学校、中学校を対象とした芸術鑑賞会の実施を生活・文化・スポーツ公社へ委託する。	完了 7月3日～5日 小学校低学年の部 「ピーターパンとウェンディー」(4,362名) 9月3日～6日 幼稚園・保育園の部 「うそつきピョン吉」(2,685名) 11月27日～29日 小学校高学年の部 「ズッコケ妖怪大図鑑」(4,811名) 12月3日～6日 中学校の部 和太鼓「東京打撃団」(4,734名) 鑑賞者計16,592名	100%
5-26	子ども伝統文化フェスティバルの開催 (教育委員会 総務課文化振興室)	○「伝統文化継承事業」や「伝統文化を活かした地域活性化事業」など、伝統文化の継承に取り組む団体の成果発表の場としてフェスティバルを開催する実行委員会に補助する。	完了 小中学校7校及び伝統文化の保存・継承者育成に取り組む民間6団体により実行委員会を組織し事業を実施した。 1月19日実施 出演者13団体317名	100%
5-27	文化会館音響・舞台機構設備改修工事設計業務委託の実施 (教育委員会 総務課文化振興室)	○音響・舞台機構については開館以来更新されておらず、不具合の発生や補修部品の生産終了等に対応するとともに文化芸術の拠点としての機能を充実するための改修工事(26年度)の設計業務委託を実施する。	完了 契約期間 11/7～3/10 契約金額 4,483,500円 契約業者 ㈱日建建設設計	100%
5-28	勝田全国マラソン大会の開催 (教育委員会 スポーツ振興課)	○第62回勝田全国マラソン大会開催(平成26年1月26日)	参加申込者数 23,918名 当日出走者数 20,062名	100%

6. 自立と協働によるまちづくりと行財政改革等の推進

No.	項目	事業計画	達成状況	事業達成率
6-1	自立と協働のまちづくり基本条例の推進 (市民生活部 市民活動課)	○まちづくり市民会議の設置・運営 コミュニティ組織9地区予定 ニュースレター発行	コミュニティ組織9地区(全地区)で設置	100%
		○まちづくり活動PRラジオ放送 全24回(毎月第2・4木曜日)	24回放送	100%

No.	項目	事業計画	達成状況	事業達成率
6-2	地域活動の促進 (市民生活部 市民活動課)	○公民館等の地域運営移行 H24年度：1施設 H25年度：4施設 H26年度：5施設	地域移管済施設 24年度：1中コミセン 25年度：大島コミセン、田彦コミセン 平磯コミセン、湊公園ふれあい館	100%
		○地域の活動拠点となる集会所に関する支援 集会所借り上げ補助(2自治会) 田中町・共栄町 集会所修繕費補助(7自治会) 東中根団地・堀口・勝田本町・上高場 下高場・柳が丘・平磯	○地域の活動拠点となる集会所に関する支援 集会所借り上げ補助(2自治会) 田中町・共栄町 集会所修繕費補助(7自治会) 東中根団地・堀口・勝田本町・上高場 下高場・柳が丘・平磯	100%
6-3	湊公園ふれあい館(旧名称： 那珂湊勤労青少年ホーム)耐 震補強 (市民生活部 市民活動課)	○H25年度 耐震改修設計委託	耐震改修設計委託	100%
6-4	男女共同参画強調月間事業の 実施 (市民生活部 女性生活課)	○ハーモニーフェスタ開催 ○ハーモニーひたちなかフォーラム開催 講演会 男女共同参画推進事業所表彰 男女共同参画に関する作品表彰	○ハーモニーフェスタ開催(11/2) 産業交流フェアと同時開催 ○ハーモニーひたちなかフォーラム開催 (11/16) 講演会 男女共同参画推進事業所表彰 応募(3事業所)、表彰(2事業所) 男女共同参画に関する作品募集、表彰 応募(380作品)、表彰(6作品)	100%
6-5	消費生活相談の実施 (市民生活部 女性生活課)	○消費啓発相談員による相談の実施	相談件数 848件 主な相談内容 運輸・通信 165件 金融・保険サービス 123件 食料品 67件	100%
6-6	国際交流の推進 (市民生活部 市民活動課)	○国際交流事業を国際交流協会と協働実施 (委託) ・国際交流サロン5回 ・国際交流文化祭1回 ・国際交流ひろば(毎週木曜日)51回 ・日本語指導者養成講座3回 (スキルアップ) ・国際交流スポーツの集い1回 ・国際交流講演会1回 ・「国際交流だより」発行1回	国際交流サロン 5回 国際交流ひろば(毎週木曜日) 50回 国際交流協会文化祭 1回 日本語指導者養成講座 2回 (スキルアップ) 国際交流スポーツの集い 1回 国際交流講演会 1回 「国際交流だより」発行 1回	100%
		○災害時外国人サポーター養成研修会	12月14日実施	100%
		○外国人向け災害時情報ホームページの作 成 (英語、中国語、やさしい日本語)	外国人向け災害時情報ホームページの作成(英語、中国語、 やさしい日本語)、「津波ハザードマップ」の翻訳(英 語・中国語)を実施済	100%
6-7	弁護士相談の充実 (企画部 広報広聴課)	○弁護士相談 月4回年間48回実施(1回6人、1人25分)	48回実施 相談者283人	100%
6-8	市勢要覧の作成 (企画部 広報広聴課)	○平成25年度ひたちなか市市勢要覧作成業 務委託 A4版32ページ 3,000部	3月28日に納品完了	100%
6-9	行財政改革 (総務部 人事課)	○第7次行財政改革大綱の推進	行政改革推進委員会 1回開催 (第6次3か年実績報告、H25実施計画の報告)	100%
		○住宅・都市サービス公社の一般財団法人 への移行	平成25年4月1日 一般財団法人への移行登記完了	100%
6-10	ひたちなか市民債の発行 (総務部 財政課)	○発行額 3億円 発行月 12月	発行額 3億円(利率0.22%) 募集期間 12/16~12/20 (募集初日で即日完売)	100%
6-11	組織機構 (総務部 人事課)	○用地課の廃止 ○生涯学習課からスポーツ振興課を分離新 設	平成25年4月 用地課を廃止、道路建設課内に用地室を設置 生涯学習課からスポーツ振興課を分離新設	100%
6-12	新分庁舎建設事業 (総務部 管財課)	○市庁舎現業棟の解体 現業棟解体工事 ○新分庁舎建設工事 (平成25~26年度債務負担行為) 新分庁舎建設工事(設計業務委託含む)	○現業棟解体工事 10月完了 ○新分庁舎建設工事設計業務委託 2月完了 ※平成26年4月工事着工	100%
6-13	旧那珂湊第二高等学校跡地利 用 (企画部 企画調整課)	○那珂湊中学校改築のための代替校舎とし て、平成25年度から平成26年度まで利用 する。 ○平成27年度以降の利活用の検討にあた り、耐震診断を実施する。	・耐震診断委託契約(6/21) (工期：6/24~3/14)	100%