

【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

| | |
|-------------|--|
| 事業番号 | ◆D-4-1-1 |
| 事業名 | 災害公営住宅駐車場整備事業（勝倉アパート） |
| 事業費 | 総額 9,933 千円（すべて工事費） |
| 事業期間 | 平成 26 年度 |
| 事業目的・事業地区 | 東日本大震災による被災者の居住の安定確保を図る災害公営住宅の建設に伴い、入居者のための駐車場を整備する。 （事業地区：ひたちなか市勝倉地内） |
| 事業結果 | 災害公営住宅の建設に伴い、整備戸数（24 戸）分の駐車場を整備した。 |
| 事業の実績に関する評価 | <p>① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 当該箇所は公共交通機関だけでの生活は難しく、被災者が安定した生活を送るためには自家用車が不可欠であり、入居者に必要な台数分の駐車場を整備したことは被災者の居住の安定に資するものであったと考えられる。</p> <p>② コストに関する調査・分析・評価 本事業における災害公営住宅駐車場の整備費用は、同規模の一般公営住宅の駐車場整備費用の実績と比べても大きな差はない。このことから、補助対象事業費の規模としては妥当であると考えられる。</p> <p>③ 事業手法に関する調査・分析・評価 （想定していた事業期間） ◇調査・設計：平成 24 年 4 月～平成 25 年 1 月 ◇工事：平成 25 年 11 月～平成 26 年 3 月 （実際に要した事業期間） ◇調査・設計：平成 24 年 4 月～平成 25 年 1 月 ◇工事：平成 26 年 7 月～平成 26 年 11 月 基幹事業である災害公営住宅の建設が概ね予定どおり進んだことから、本事業についても想定していた事業期間内に完了することができた。入居開始直後から駐車場の使用も開始されたことから、事業手法としては適切であったと考えられる。</p> |
| 事業担当部局 | 茨城県土木部都市局住宅課 電話番号：029-301-4769 |